



COMUNE DI ARMENTO  
PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO TECNICO

Determina n. 266 del 07 DIC. 2018

Prot. N. 4478 del 10 DIC. 2018

**COPIA**

N° 102

Del 07.12.2018

**OGGETTO:** Lavori di Riqualificazione Asse da San Luca a San Vitale – importo € 258.000,00 a carico P.O. intervento A1 P.F2.01.01– “ Rifacimento pavimentazione Piazza Umberto I° e Via Vittorio Emanuele - APPROVAZIONE SECONDO SAL.  
CUP G87B17000110002, CIG **7508269396**

L' anno duemiladiciotto il giorno 7 del mese di dicembre nel proprio ufficio

***Il Responsabile del Servizio***

**PREMESSO:**

Che con Legge Regionale n° 40/95 e successive modificazioni è stato individuato il "Comprensorio" interessato alle estrazioni petrolifere, circoscritto a 30 comuni su cui far ricadere le azioni tese allo sviluppo economico e l'incremento industriale;

Che con Delibera del Consiglio Regionale n° 645 del 27.05.2003, è stato definitivamente approvato lo schema di Accordo di programma con l'allegato " Programma Operativo Val d'Agri / Melandro Sauro / Camastra – Per uno sviluppo territoriale di qualità";

Che in data 06.06.2003 i soggetti istituzionali interessati hanno sottoscritto l'accordo di programma;

Che in data 05 marzo 2009 la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 750, avente ad oggetto: Programma Operativo Val D'Agri – Variazione del documento programmatico del Comune di Armento, è stato previsto con gli interventi :

Misura A1 –Riqualificazione dei centri urbani :

- P.F2.01.01 Riqualificazione Asse da San Luca a San Vitale € 258.000,00;

Che nell'ambito delle risorse finanziate con il P.O. Val d'Agri il cui importo delle suddette misure ammonta ad € 258.000,00 per lavori di riqualificazione "Asse da San Luca a San Vitale" è stato dato incarico per la redazione delle varie fasi progettuali, con determina n.132 del 30/12/2013 ai tecnici geom. Luca Antonio MANIERI e geom. Vincenzo Mario Rosario VIOLA con sede in Armento;

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 19 del 18.05.2017 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo, con la quale, contestualmente, si demanda ai competenti uffici comunali di espletare tutti i successivi adempimenti per la realizzazione dell'opera di cui trattasi e si confermava quale responsabile unico del procedimento il Geom. Vincenzo Friguglietti;

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 3 del 28.05.2014 con il quale veniva nominato il Geom. Vincenzo Friguglietti Responsabile dell'Area Tecnica;

**Visto** il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di riqualificazione Asse da San Luca a San Vitale, il cui importo complessivo finanziato con i fondi del Programma Operativo Val' Agri Misura A1 ammonta complessivamente ad € 258.000,00;

**Richiamata** la propria determina n. 43 del 22.05.2017 con la quale si demandava alla CUC "Medio Agri Sauro" di cui fa parte questo ente di espletare la gara di appalto dei lavori di cui trattasi;

**Vista** la determina della CUC "Medio Agri Sauro" n. 89 del 29.03.2018 di aggiudicazione definitiva dei lavori: " Riqualificazione Asse da San Luca a San Vitale - a carico P.O. intervento A1 P.F2.01.01- " Rifacimento pavimentazione Piazza Umberto I° e Via Vittorio Emanuele", del Comune di Armento, dalla quale si rileva che la ditta aggiudicataria è Giancarlo D'ORIA da Laurino (SA) con il ribasso del 31,425%;

**Visto** il quadro economico del progetto definitivo-esecutivo da quale si rilevano le seguenti risultanze di spesa così distribuite:

<b>A</b>	<b>Lavori edili</b>		
a.1	importo dei lavori a misura a base d'asta	187.500,00	
a.2	importo dei lavori per l'attuazione dei piani di sicurezza	4.500,94	
	<b>Totale Lavori comprensivo di oneri per la sicurezza (A)</b>		<b>192.000,94</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
b.1	lavori in economia iva compresa	6.000,00	
b.2	Imprevisti ( compreso acc. di cui all'art.16 del D.P.R. 5-10-2010 n. 207),iva compresa	4.598,00	
b.3	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, contabilità, rilievi ecc. oneri cassa compresi	18.700,00	
b.4	Spese Tecniche per redazione piani di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecutiva oneri cassa compresi	9.400,00	
b.5	Attività di consulenza e supporto art. 24	1.920,00	
b.6	IVA sui lavori (10% di A)	19.200,12	
b.7	IVA sulle spese generali (22%da b.3 + b.4)	6.182,00	
	<b>Totale somma a disposizione (B)</b>		<b>65.998,78</b>
	<b>Totale generale</b>		<b>258.000,00</b>

**Vista** la propria determina n. 67 del 26.07.2018 con la quale veniva rimodulato il quadro economico in funzione del ribasso offerto in sede di gara così come in appresso riportato:

<b>LAVORI</b>	Lavori a base d'asta	Lavori al netto del ribasso d'asta
<b>Lavori di progetto</b>	€ 187.500,00	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.500,94	€ 4.500,94
<b>TOTALE LAVORI di progetto</b>	<b>€ 192.000,94</b>	
<b>LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA</b>		€ 128.578,12
<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI AGGIUDICATI al netto del ribasso d'asta del 31,425%</b>		<b>€ 133.079,06</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Lavori in economia	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Imprevisti ( compreso acc. di cui all'art.16 del D.P.R. 5-10-2010 n. 207),iva compresa	€ 4.598,00	€ 4.598,00
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, contabilità, rilievi ecc. oneri cassa compresi.	€ 18.700,00	€ 18.700,00
Spese Tecniche per redazione piani di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecutiva oneri cassa compresi	€ 9.400,00	€ 9.400,00
corrispettivo da corrispondere alla "Centrale di Committenza "Medio Agri - Sauro" pari all'1,5% dei lavori il cui importo ammonta a		€ 3.105,02
Attività di consulenza e supporto art. 24	€ 1.920,00	€ 1.920,00
IVA I 22% sulle spese tecniche + cassa previdenza	€ 6.182,00	€ 6.182,00
IVA sui lavori al 10% da progetto	€ 19.200,12	
Importo totale somme a disposizione da progetto	<b>€ 66.000,12</b>	
IVA sui lavori ed imprevisi al 10% al netto del <b>RIBASSO D'ASTA</b>		€ 13.307,91
Importo totale progetto prima della gara	<b>€ 258.000,00</b>	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DOPO LA GARA</b>		€ 63.212,93
Importo totale progetto dopo la gara		<b>€ 196.291,99</b>
<b>ECONOMIE</b>		
ECONOMIA sulle somme a disposizione	€ 2.787,19	
ECONOMIA sui lavori	€ 58.921,88	
<b>TOTALE ECONOMIE</b>	<b>€ 61.709,07</b>	€ 61.709,07
<b>TORNA L'IMPORTO DEL FINANZIAMENTO in ct</b>		<b>€ 258.000,00</b>

**Visto** il contratto di appalto sottoscritto in data 06.06.2018 con il quale venivano affidati definitivamente i lavori all'Impresa Giancarlo D'ORIA Costruzioni di Giancarlo D'ORIA, con sede in Laurino (SA), Corso V. Emanuele ,5 c. f. DRO GCR 70D13 E485Z, p. IVA n. 04073020655;

**Atteso** che il predetto contratto di appalto è stato redatto nel pieno rispetto dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016;

**Visto** il verbale di consegna del 11 giugno 2018;

**Richiamata** la nota del 25.06.2018 con la quale il RUP chiedeva all'Ente gestore del Servizio di distribuzione dell'acqua potabile la disponibilità di eseguire la sostituzione delle tubature nei luoghi di esecuzione dei lavori di cui trattasi;

**Atteso** che l'Ente gestore del servizio idrico si è reso immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di propria competenza, in concomitanza con l'esecuzione dei lavori di pavimentazione di Piazza Umberto Primo e Via Vittorio Emanuele;

**Atteso** che la Direzione dei Lavori ha fatto rilevare che l'esecuzione dei lavori di pavimentazione non potevano essere eseguiti in uno con quelli della sostituzione delle condotte per cui in data 28 giugno 2018 ha disposto la sospensione dei lavori di pavimentazione;

**Visto** il processo verbale di sospensione n. 1 del 28 giugno 2018 con il quale si sospendevano i lavori fino al 08.07.2018 per dar modo all'Acquedotto lucano di eseguire i lavori di sostituzione delle condotte idriche in Piazza Umberto Primo del Comune di Armento;

**Visto** il Verbale di ripresa n. 1 datato 08.07.2018 con il quale si disponeva la ripresa dei lavori per il giorno 09.07.2018;

**Vista** l'Ordinanza n. 2 UT del 07.06.2018 con la quale si disponeva la chiusura al traffico veicolare su Via Vittorio Emanuele e Piazza Umberto Primo fino al 31.07.2018;

**Vista** l'Ordinanza sindacale n. 14 del 30 luglio 2018 con la quale si regolamenta il traffico su via Vittorio Emanuele e Piazza Umberto Primo per consentire nel periodo estivo l'utilizzo di tali spazi per attività ludiche e culturali;

**Visto** il verbale di sospensione n. 2 del 28.07.2018 con il quale si dispone la sospensione dei lavori fino al 18.09.2018;

**Visto** il verbale di ripresa n. 2 datato 19.07.2018 con il quale si dispone la ripresa dei lavori in pari data;

**Vista** l'Ordinanza UT n. 3 del 19.09.2018 con la quale si disponeva la chiusura al traffico veicolare su via Vittorio Emanuele dal giorno 19.09.2018 al 31.10.2018 per eseguire i lavori di pavimentazione della stessa;

**Vista** l'Ordinanza UT n. 4 del 31.10.2018 con la quale si dispone la chiusura al traffico veicolare su Via Vittorio Emanuele dal giorno 01.11.2018 fino alla data in cui scade il tempo contrattuale per eseguire i lavori di pavimentazione;

**Visto** il verbale di sospensione n. 3 del 09.10.2018 con il quale si disponeva la sospensione dei lavori per effettuare il prosieguo della posa in opera delle tubazioni idriche sino alla fine dell'area interessata alla ripavimentazione;

**Visto** il Verbale di ripresa n. 3 del 30.10.2018 con la quale si disponeva la ripresa dei lavori in quanto la posa in opera della rete idrico potabile da parte del gestore sono terminati;

**Preso atto** che l'impresa non si è avvalsa della facoltà di chiedere l'anticipazione contrattuale prevista dall'art. 35 del vigente D.lgs. 50/2016;

**Vista** la propria determina n. 68 del 27.07.2018 con la quale è stato approvato Il primo SAL dei lavori di cui trattasi ed approvate e liquidate le spese tecniche inerenti la progettazione, sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, Direzione lavori a tutto il Primo SAL oltre agli oneri di gara, per l'importo complessivo di € 103.385,63;

**Preso atto** che a seguito delle liquidazioni effettuate con la sopra richiamata determinazione n. 68/2018 e delle liquidazioni disposte con la stessa e l'acconto corrisposto con la Determinazione dirigenziale del P.O. Val d'Agri vi è nelle casse comunali la disponibilità di € 58.887,60;

**Visto** il Secondo SAL dei lavori di cui trattasi eseguiti a tutto il 19 novembre 2018 e gli allegati atti contabili debitamente sottoscritti dall'impresa esecutrice e dalla Direzione lavori dai quali si rileva che è maturato un credito a favore dell'impresa esecutrice pari a € 65.152,06 oltre IVA come per legge pari al 10% € 6.515,21 per un totale di 71.667,27;

**Visto** il DURC acquisito da parte del RUP, con scadenza 13.01.2019, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta D'ORIA Giancarlo;

**Vista** la determinazione dirigenziale del P.O. Val d'Agri n. 12AO.2018/D.02689 del 10.09.2018, con la quale veniva disposta la liquidazione a favore di questo Ente per la realizzazione dei lavori di cui trattasi della somma di € 162.273,23, inerente la liquidazione prima anticipazione, pagamento primo SAL e spese tecniche inerenti la progettazione e direzione lavori a tutto il Primo SAS e oneri di gara;

**Ritenuto** di dover approvare e liquidare il secondo SAL ed il relativo certificato di pagamento;

**Dato atto**, che sul presente provvedimento, il Responsabile del Servizio Finanziario, ha già espresso parere favorevole di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

#### **determina**

- 1) **la premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina, nella quale la stessa si intende integralmente riportata e trascritta;**

- 2) Di approvare il secondo SAL dei lavori in oggetto nell'importo € 65.152,06 oltre IVA come per legge pari al 10% € 6.515,21 per un totale di € 71,667,27;
- 3) Di liquidare la somma di € **58.887,60** a favore della ditta Giancarlo D'ORIA Costruzioni di Giancarlo D'ORIA con accredito sul conto corrente dedicato IBAN IT94 Q08784 76640 010900102190, quale **acconto** sul secondo SAL e relativo Certificato di Pagamento, mentre la restante somma di € 12.778,67 sarà liquidata a saldo ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Regione Basilicata - P.O. Val D'Agri intervento A1 P.F2.01.01 ;
- 4) di imputare la spesa di € 71.667,27 sul cap. 2833 a gestione residui;
- 5) di trasmettere copia della presente determina:
  - al Responsabile del Servizio di Ragioneria;
  - all'Ufficio di Segreteria per il protocollo e la registrazione;
  - all'Albo Pretorio per la Pubblicazione e l'inserzione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Armento, secondo le disposizioni vigenti;
  - acquista efficacia a decorrere dal primo giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio;
  -

Il Responsabile del Servizio  
(f.to Geom. Friguglietti Vincenzo)

### Servizio di Ragioneria

Effettuati i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
- Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti dell'impegno assunto

#### AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di € 58.887,60 sul cap. 2833 a gestione residui;  
Armento, li 10 DIC 2018

Responsabile del Procedimento Finanziario  
(f.to Raffaele BELLOFATTO)

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria  
(f.to Franco CURTO)

---

---

#### Esecutività

La presente è esecutiva dal \_\_\_\_\_  
Armento, li 10 DIC 2018

Il Responsabile dell'Albo Pretorio  
(f.to Ambrosini Filippo)

---

---

N. \_\_\_\_\_ Registro

#### Certificato di Pubblicazione

La presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni Consecutivi dal  
10 DIC 2018 al \_\_\_\_\_  
Armento, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Albo Pretorio  
(f.to Ambrosini Filippo)

---

---

#### Comunicazione

La presente determina viene trasmessa in data \_\_\_\_\_:

- Al Segretario Comunale
- Alla Polizia Municipale
- All'Ufficio Ragioneria
- Al Sindaco
- A \_\_\_\_\_
- A \_\_\_\_\_

La presente determina viene comunicata alla Giunta Comunale in data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
(f.to Geom. Friguglietti Vincenzo)

---

COMUNE DI ARMENTO  
(Provincia di Potenza)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Armento, li 10 DIC 2018

Il Responsabile del Servizio  
(Geom. Friguglietti Vincenzo)

